

Pastorie,

De afgelopen 2 weken zijn er gipsplafonds aangebracht op de overloop en in de hal.  
In de woonkamer is de plaats hersteld waar de haard stond.

Vloeren zijn gereinigd en geëgaliseerd voor de pvc vloeren.  
Zaterdagmorgen is er gestart met het aanbrengen van de pvc.

De beglazing van de verblijfsruimtes, (woonkamer en de keuken) en de hal zijn vervangen voor hr++ beglazing.

De schilder is volop bezig met het schilderwerk van wanden, plafonds en het houtwerk.

De installateur heeft het 2<sup>e</sup> gedeelte van de zonnepanelen aangebracht.

En er zijn weer 2 vrachten met afval afgevoerd naar de sloop.

Kortom we gaan de goede kant op.



Schilderwerk, vloerafwerking woonkamer



Gipsplafonds en schilderwerk in de hal



De nieuwe hr++ beglazing



2<sup>e</sup> gedeelte zonnepanelen